

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Vigente	Repro gramas/acciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er Cuatrimestre (Meta Físico)	% Avance 3er Cuatrimestre	% Dif. Avance 3er Cuatrimestre (Meta Físico)	% Avance 3er Cuatrimestre (Meta Financiera)	% Avance 3er Cuatrimestre
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Eje Katun:															
Proridad Nacional de Desarrollo:															
Ejecución															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del nivel básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	3423490	699	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiero	3423490	2897992.7	0	Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
315297-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	695	724	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	237	32.73%	3.6%
		Meta financiera	2823490	2034153.2	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1399882.25	98.31%	34.11%
339584-APYOY A LA EDUCACION DOTACION DE UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Persona	Meta física	2810	2855	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	2810	98.42%	0%
		Meta financiera	500000	853829.5	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	532570.5	61.65%	0%
Eje Katun:															
Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:															
Ejecución															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	3150	3150	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiero	3580693.94	7050602.79	0	Ejecución fina	521071.01	0	0	0	521071.01	7.39%	1141041.01	16.18%	17.02%
332763-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	210	211	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	1202000	2402000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
259587-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA AGUA ESCONDIDA, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	355	355	0	Ejecución física	88	0	0	0	88	24.11%	147	40.27%	24.79%
		Meta financiera	1401000	2893206	0	Ejecución financiera	123994	0	0	0	123994	4.29%	743964	25.71%	8.85%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JOSE KILOMBAHU SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	115	123	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	3789.94	6921.89	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
339596-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL NARANJO, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	350	708	0	Ejecución física	67	0	0	0	67	12.29%	87	12.29%	24.86%
		Meta financiera	453674	1748574.9	0	Ejecución financiera	397077.01	0	0	0	397077.01	22.71%	397077.01	22.71%	87.45%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO PALOPO

Fecha y Hora: 00/11/2025 14:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Vigente	Repro gramación	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					Total	% Avance por Cuatrimestre (Meta Vigente)	Cantidad al 3er. Cuatrimestre	% Avance por Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance por Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance por Cuatrimestre (Meta Vigente)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total							
Meta Estratégica de Desarrollo:																		
Para 2030 lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																		
Eje Katun:																		
Recursos naturales hoy y para el futuro																		
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales																		
Meta Estratégica de Desarrollo:																		
Familias con servicios de agua apta para consumo humano																		
	Familia	Meta física	3240	3240	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
33388-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JOSE MOURABAJ SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Metro	Meta financiera	6832067.5	12269667.94	351	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
33389-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PATZUJ SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Metro	Meta financiera	1801000	3601000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHITULUL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Metro	Meta física	115	149	3	Ejecución física	0	0	0	2	2	2	1.34%	2	1.34%	1.74%	1.74%	
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE E CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Persona	Meta física	1813	1789	2	Ejecución física	0	0	0	350	350	350	19.56%	350	19.56%	19.31%	19.31%	
341503-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PATZUJ SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Metro	Meta física	375	362	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
341503-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PATZUJ SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Metro	Meta financiera	150000	15000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
339603-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Familia	Meta física	3240	121294.06	14	Ejecución física	0	0	0	520	270	790	0.65%	815	0.67%	24.38%	25.15%	
339603-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Metro	Meta física	1003680	2133593.44	14	Ejecución financiera	0	0	0	50267.42	291345.04	790	0.65%	815	0.67%	24.38%	25.15%	
334753-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECEPA MUN CIPAL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Metro	Meta financiera	1440000	2424703	3	Ejecución financiera	0	0	0	50267.42	50267.42	50267.42	2.07%	227267.42	9.37%	3.49%	15.73%	
315308-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEQUISTEL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	470	470	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	25	5.32%	0%	5.32%	
331115-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON EL VARANJO SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1502	1650	2	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	125	7.58%	0%	8.32%	
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION Y	Metro	Meta física	213	213	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO PALOPO

Fecha y Hora: 8/01/2026 14:58

Producción/Intervención	Unidad de Medida	Metas Físicas/Financieras	Inicial Anual	Vigente	Repro gramación	Ejecución Física/Financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance 3er Cuatrimestre (Meta Organi)	Acumulado al 3er Cuatrimestre	% Avance al 3er Cuatrimestre (Meta Organi)	% de Avance 3er Cuatrimestre (Meta Físic)	% Avance Acumulado al 3er Cuatrimestre (Meta Físic)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO. CASE	Metro	Meta financiera	3695.12	3695.12	1	Ejecucion financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
339045-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHITLULI, SAN ANTONIO PALOPO. SOLOLA	Metro	Meta física	300	600	1	Ejecucion fisica	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	177000	354000	1	Ejecucion financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun: Recursos naturales hoy y para el futuro																
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de los recursos naturales																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	950	950	0	Ejecucion fisic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiero	350146.1	156625.2	3	Ejecucion fina	0	0	0	3661.8	3661.8	23.38%	3661.8	23.38%	10.46%	10.46%
228504-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO PALOPO. SOLOLA	Persona	Meta física	950	1020	3	Ejecucion fisica	0	0	0	3	3	0.29%	3	29%	0.32%	32%
		Meta financiera	350146.1	156625.2	3	Ejecucion financiera	0	0	0	3661.8	3661.8	23.38%	3661.8	23.38%	10.46%	10.46%
Eje Katun: Recursos naturales hoy y para el futuro																
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de los recursos naturales																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastro, cementerios)	Familia	Meta física	3240	3240	0	Ejecucion fisic	178010.21	143791.02	99465.89	196365.62	616633.74	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiero	1453416.64	2106690.36	1	Ejecucion fina	0	0	0	0	0	0%	2046626.78	97.18%	42.43%	140.61%
339030-CONSERVACION GERMENIO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO. SOLOLA	Familia	Meta física	3240	3233	1	Ejecucion fisica	0	0	0	0	0	0%	540	16.75%	0%	16.67%
		Meta financiera	34184.55	16851.2	1	Ejecucion financiera	0	0	0	0	0	0%	1685.12	100%	0%	49.27%
339033-APYOYO ECOSISTEMA MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS. MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO. SOLOLA	Familia	Meta física	3240	3348	12	Ejecucion fisica	270	270	270	270	1040	32.28%	3240	96.93%	33.33%	103%
		Meta financiera	14150232.08	2089237.18	12	Ejecucion financiera	178010.21	143791.02	99465.89	196365.62	616633.74	29.51%	2029775.58	97.15%	43.45%	143.02%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO PALOPO

Fecha y Hora: 6/01/2026 14:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Medas fisca/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro gramación	Ejecucion fisca/financie ra	Ejecución Tercer Cuatrimestre					Total	% Avance por Meta (general)	Acumulado al 3er Cuatrimestre	% Avance al 3er Cuatrimestre (Meta General)	% de Avance al 3er Cuatrimestre (Meta Mici)	% Avance al 3er Cuatrimestre (Meta Mici)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
Eje Katun:																	
Prioridad Nacional de Desarrollo:																	
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																	
Meta Estratégica de Desarrollo:																	
SIN MED ASOCIADA																	
Jóvenes beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas.	Personas	Meta Fisica	171362.8	16183	0	Ejecucion fisic	0	6050.51	4753.51	36626.32	46426.34	0	0%	0	0%	0%	0%
340065-APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA INEZA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Persona	Meta Fisica	3270	3245	3	Ejecucion fisica	0	272	260	250	782	24.1%	2405	74.11%	23.91%	73.55%	
RIQUEZA PARA TODOS Y TODAS	Meta financiera	Meta financiera	171362.8	131692.8	3	Ejecucion financiera	0	5050.51	4753.51	36626.32	46426.34	35.42%	106610.89	61.34%	27.09%	62.21%	
Eje Katun:																	
Prioridad Nacional de Desarrollo:																	
Empleo e inversión																	
Meta Estratégica de Desarrollo:																	
SIN MED ASOCIADA																	
Mejoramiento caminos rurales	Kilometro	Meta Fisica	11455236.48	6	0	Ejecucion fisic	106198	745905.96	673501.62	1814236.8	3339812.41	0	0%	0	0%	0%	0%
332325-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CALLE PRINCIPAL A LA PILA CASERIO EL PORREIN CAMPO SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta Fisica	1150	1151	1	Ejecucion fisica	0	270	270	8	548	47.61%	548	47.61%	47.65%	47.65%	
332310-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOPEZ CANTON PALOPO, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta Fisica	500000	1789390	1	Ejecucion financiera	0	170572.5	148110.25	348199.87	666882.02	37.07%	566882.02	37.07%	74.1%	74.1%	
CAMINO RURAL SECTOR LOPEZ CANTON PALOPO, SOLOLA	Meta Fisica	Meta Fisica	1018	1019	1	Ejecucion fisica	0	18	3	2	23	2.26%	23	2.26%	2.26%	2.26%	
339857-CONSERVACION CAMINO RURAL Y VECINALES MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Persona	Meta Fisica	880000	1756284	1	Ejecucion financiera	0	370010.95	123895.95	241197.18	735204.08	41.86%	735204.08	41.86%	83.55%	83.55%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUDUSTEL (SECTOR MIRANDA) SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Metro	Meta financiera	3240	3313	15	Ejecucion financiera	0	270	270	200	740	22.34%	740	22.34%	22.34%	22.84%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUDUSTEL (SECTOR MIRANDA) SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Metro	Meta Fisica	224000	1205727.34	16	Ejecucion financiera	0	170572.5	124432.3	179036.33	474041.13	39.32%	474041.13	39.32%	211.63%	211.63%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUDUSTEL (SECTOR MIRANDA) SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Metro	Meta Fisica	600	605	1	Ejecucion fisica	0	0	0	2	2	0.33%	2	0.33%	0.33%	0.33%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUDUSTEL (SECTOR MIRANDA) SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Metro	Meta financiera	7472.48	7482.66	1	Ejecucion financiera	0	0	0	7472.48	7472.48	99.86%	7472.48	99.86%	100%	100%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZANDORRAL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta Fisica	490	575	4	Ejecucion fisica	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZANDORRAL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	6561.56	296419.19	4	Ejecucion financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas Fiscales/Financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramación	Ejecución Fiscales/Financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					Total	% Avance por Cuatrimestre (Meta original)	Acumulado al 3er Cuatrimestre	% Avance al 3er Cuatrimestre (Meta original)	% Avance por Cuatrimestre (Meta física)	Acumulado al 3er Cuatrimestre	% Avance al 3er Cuatrimestre (Meta física)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	% Avance por Cuatrimestre (Meta física)							
341816-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZANCORRAL SAN ANTONIO PALOPO. SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1250	1250	0	Ejecución física	270	0	0	0	5	275	22%	275	22%	22%	275	22%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZANCORRAL HACIA ALDEA AGUA ESCONDIDA CUARTA FASE. SAN ANTONIO PALOPO. SOLOLA	Persona	Meta física	300000	1202000	85	Ejecución física	53084	0	0	0	556156	5564556	486%	5564556	486%	135%	235%	1983%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZAJ, SAN ANTONIO PALOPO. SOLOLA	Persona	Meta física	85	1748292	1748292	Ejecución física	0	0	0	749268	749268	4286%	749268	4286%	486%	4285%	4285%	
338130-CONSERVACION CALLE Y CALLEJONES MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO. SOLOLA	Familia	Meta física	20	2537324	2537324	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0	0%
339601-MEJORAMIENTO CALLE BARRIO CHOCHICH CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO PALOPO. SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	100	205	2	Ejecución física	0	0	2	0	0	2	0.98%	2	0.98%	2%	2%	
341716-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA XEQUISTEL SAN ANTONIO PALOPO. SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	632	1673	3	Ejecución física	0	0	0	0	1	1	0.05%	1	0.05%	0.12%	12%	
339592-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PATZAJ, SAN ANTONIO PALOPO. SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	900000	275060245	507	Ejecución financiera	0	0	0	14049173	14049173	5.11%	14049173	5.11%	15.61%	15.61%		
34234-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO PALOPO. SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2714	2714	2	Ejecución financiera	0	0	2007775	0	2007775	16.32%	2007775	16.32%	46.97%	46.97%		
354239-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SOCOPO CANTON CHITUL SAN ANTONIO PALOPO. SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1752	1752	1	Ejecución física	0	0	0	0	5	5	0.29%	5	0.29%	0.39%	2.3%	
354256-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SEIS ALDEA AGUA ESCONDIDA SAN ANTONIO PALOPO. SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	667	667	1	Ejecución física	270	0	0	0	5	275	41.23%	275	41.23%	41.23%	41.23%	
354241-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOJ	Metro cuadrado	Meta física	4120	4120	1	Ejecución física	53084	0	0	0	31239034	36547434	36.47%	36547434	36.47%	36.47%	36.47%	

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Vigente	Repro gramación	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance por Cuatrimestre (Meta Física)	Ejecución de 3er Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er Cuatrimestre (Meta Física)	% de avance Cuatrimestre (Meta Física)	% Avance Acumulado al 3er Cuatrimestre (Meta Física)		
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
354241-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR C-HUJ	Metro cuadrado	Meta financiera	2000000	2000000	1	1	0	0	0	0	0	250000	12.49%	250000	12.49%	12.49%	12.49%	
354242-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR UNO ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2892	2892	1	1	0	0	0	3	3	124875	12.46%	933878.52	7.09%	0.1%	12.48%	93.2%
Eje Katun:																		
Bienestar para la gente																		
Prioridad Nacional de Desarrollo:																		
Reducción de la pobreza y protección social																		
Meta Estratégica de Desarrollo:																		
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición																		
Mujeres beneficiadas con capacitación asistencia técnica en proyectos productivos y empresaria																		
Personas	Meta física	353300	8327	414169.76	0	Ejecución física	19733.53	13603.53	14558.56	33808.63	81704.25	0	0%	0	0%	0%	0%	
Personas	Meta financiero	8327	8319	8319	7	Ejecución física	694	693	690	240	2317	27.85%	7867	94.57%	27.83%	94.43%		
Personas	Meta física	353300	414169.76	414169.76	7	Ejecución financiera	19733.53	13603.53	14558.56	33808.63	81704.25	19.73%	371092.42	88.6%	23.13%	105.04%		
Mujeres beneficiadas con capacitación asistencia técnica en proyectos productivos y empresaria																		
Personas	Meta física	3270	3270	3270	0	Ejecución física	0	0	2000	3631	5631	0%	0	0%	0%	0%		
Personas	Meta financiero	42000	37000	37000	1	Ejecución física	0	0	270	270	540	15.22%	34206	82.45%	13.41%	81.44%		
Personas	Meta física	3270	3270	3270	1	Ejecución física	0	0	2000	3631	5631	15.22%	34206	92.45%	13.41%	81.44%		
Meta Estratégica de Desarrollo:																		
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																		
Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física																		
Personas	Meta física	42000	37000	37000	0	Ejecución física	0	0	2000	3631	5631	0%	0	0%	0%	0%		
Personas	Meta financiero	3270	3270	3270	1	Ejecución física	0	0	270	270	540	15.22%	34206	82.45%	13.41%	81.44%		
Personas	Meta física	3270	3270	3270	1	Ejecución financiera	0	0	2000	3631	5631	15.22%	34206	92.45%	13.41%	81.44%		

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas Fisca/financie	Inicial Anual	Vigente	Repro gramación	Ejecución	Ejecución Tercer Cuatrimestre					Total	% Avance Cuatrimestre (Meta Actual)	Comentario al 3er Cuatrimestre	% Avance al 3er Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Cuatrimestre (Meta Actual)	% Avance al 3er Cuatrimestre (Meta Vigente)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
Proy. Nacional de Desarrollo:																		
Meta Estratégica de Desarrollo:																		
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales																		
	Persona	Meta física		16183	0	Ejecución físic						0	0%	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiero	4767571.98	4151291.98		Ejecución fina	224035.19	142873.64	312679.68	227718.23	507206.74	21.86%	2059849.17	49.62%	18.03%	43.21%	0%	
341801-AMPLIACION SALON COMUNITARIO CANTON EL NARANJO SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	667	495	2	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0%	
		Meta financiera	400000	50000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0%	
341848-CONSERVACION EDIFICIO PUBLICO MUNICIPAL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Persona	Meta física	16183	16033	6	Ejecución física	0	1348	6	1340	2694	16.8%	2742	17.1%	16.65%	16.94%	0%	
		Meta financiera	890504.41	601704.41	6	Ejecución financiera	0	32149.26	33127.82	61414.73	126591.83	21.05%	347691.83	57.78%	14.23%	39.04%	0%	
341843-APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Persona	Meta física	16183	16136	7	Ejecución física	1349	1348	1346	1300	5343	33.11%	16130	99.96%	33.02%	99.67%	0%	
		Meta financiera	650244.56	677894.56	7	Ejecución financiera	30035.54	45598.5	45528.5	80390.63	201513.27	29.79%	559132.16	82.48%	31.05%	85.99%	0%	
MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES, CANTON SAN GABRIEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	580	568	2	Ejecución física	0	0	7	0	7	1.23%	55	9.68%	1.21%	9.43%	0%	
		Meta financiera	1394000	1694000	2	Ejecución financiera	0	0	167000	0	167000	17.09%	406000	37.29%	13.41%	29.27%	0%	
341843-LEVANTAMIENTO INVESTIGACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Piñero	Meta física	20	14	5	Ejecución física	2	1	1	2	6	42.86%	18	128.57%	30%	93%	0%	
		Meta financiera	562000	315400	5	Ejecución financiera	150290	35000	7600	20000	213800	57.75%	289400	91.75%	38.04%	51.43%	0%	
339636-APOYO DOTACION INSUMOS A FAMILIAS DE ESCOLARES RECURSOS MUNICIPAL DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Familia	Meta física	3240	3245	1	Ejecución física	270	0	0	202	470	14.48%	1307	40.28%	14.51%	40.34%	0%	
		Meta financiera	60000	70500	1	Ejecución financiera	10000	0	0	10000	20000	28.37%	54500	91.49%	33.33%	107.5%	0%	
341908-AMPLIACION SALON DE USOS MULTIPLES, CANTON SAN GABRIEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	260	256	2	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	
		Meta financiera	300000	896870	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	
339636-CONSERVACION MERCADO Y AREAS DE VENTAS	Familia	Meta física	3240	3109	6	Ejecución física	270	270	269	100	909	29.24%	3069	98.71%	36.65%	94.72%	0%	

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO PALOPO

Fecha y Hora: 8/01/2025 14:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance Meta General	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta General)	% de avance al 3er. Cuatrimestre (Meta física)	% de avance al 3er. Cuatrimestre (Meta financiera)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
339986-CONSERVACION MERCADO Y AREAS DE VENTAS	Familia	Meta financiera	510923.01	441923.01	6 Ejecución financiera	33495.55	25125.86	39353.36	55922.87	157501.04	35.73%	39125.18	88.51%	30.91%	76.57%	
Eje Katun: Bienestar para la gente																
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso a servicios de salud																
Meta Estratégica de Desarrollo: Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad																
Personas atendidas en servicios de recuperación de la salud	Persona	Meta física	16183	16183	0 Ejecución física	15300.59	20003.79	17181.3	21777.87	74263.65	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiero	1396943.76	2759807.66	Ejecución fina	1348	1360	1348	1200	5296	2.69%	877049.71	31.78%	6.77%	79.95%	0%
340003-APYO A LA SALUD PREVENTIVA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOCLA	Persona	Meta física	16183	16087	3 Ejecución física	15300.59	20003.79	17181.3	21777.87	74263.65	31.28%	212887.81	89.67%	25%	83.12%	38.42%
		Meta financiera	256116.76	237416.76	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	664167.9	18.78%	26.33%	78.95%	
331129-CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CANTON OJOS DE AGUA SAN ANTONIO PALOPO, SOCLA	Metro cuadrado	Meta física	177	362	2 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	840827	2522430.9	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	0%
Eje Katun: Bienestar para la gente																
Prioridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Meta Estratégica de Desarrollo: SIN MED ASOCIADA																
Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares, no federadas y de recreo	Persona	Meta física	16183	16183	0 Ejecución física	5190	16750	0	6513	28423	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiero	190000	231000	Ejecución fina	1348	1348	0	1340	4036	24.91%	144415	62.52%	14.96%	76.01%	
340003-APYO A LA CULTURA Y DEPORTE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOCLA	Persona	Meta física	16183	16203	3 Ejecución física	1348	1348	0	1340	4036	24.91%	12126	74.84%	24.94%	74.93%	
		Meta financiera	190000	231000	Ejecución financiera	5190	16750	0	6513	28423	12.3%	144415	62.52%	14.96%	76.01%	
Eje Katun: Recursos naturales hoy y para el futuro																
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de los recursos naturales																
Meta Estratégica de Desarrollo: Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana																
Personas capacitadas y sensibilizadas en temas de responsabilidad socio ambiental	Personas	Meta física	3240	3240	0 Ejecución física	29171.51	32171.51	0	76811.42	138154.44	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiero	222091.74	523741.74	Ejecución fina	270	280	0	279	800	24.46%	2960	90.52%	24.69%	91.38%	215.29%
336113-APYO ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL SAN ANTONIO PALOPO, SOCLA	Familia	Meta física	3240	3270	11 Ejecución física	29171.51	32171.51	0	76811.42	138154.44	26.28%	478143.1	91.28%	62.21%	215.29%	
		Meta financiera	222091.74	523741.74	Ejecución financiera	29171.51	32171.51	0	76811.42	138154.44	26.28%	478143.1	91.28%	62.21%	215.29%	

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramación	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance 3er Cuatrimestre (Meta regional)	Acumulado al 3er Cuatrimestre	% Avance Acumulado al (Meta Yema)	% de Avance 3er Cuatrimestre (Meta local)	% Avance Acumulado al (Meta local)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Eje Katun:																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Empleo e inversión																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales																
Personas, indviduales y jurídicas beneficiadas con actividades para la conservación del patrimonio	Evento	Meta física	2050176.8	1641956.8	4	Ejecución físic	95843.87	73264.48	219871.68	124885.16	512854.98	30.5%	1520638.77	90.73%	2.02%	74.43%
		Meta financiero	3240	3269	13	Ejecución física	270	5	290	220	785	24.01%	2645	90.09%	24.23%	90.5%
339137-CONSERVACION CENTRO TURISTICO PLAYA PUBLICA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Familia	Meta física	1200175.8	1631956.8	13	Ejecución financiera	95843.67	73264.48	218971.68	124885.16	512854.98	31.43%	1520638.77	93.51%	42.74%	127.15%
346187-MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO PLAYA PUBLICA CABEGERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	70	59	3	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financieras	850000	50000	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:																
Riqueza para Todos y Todas																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Empleo e inversión																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales																
Promoción de destinos turísticos de Guatemala	Evento	Meta física	16183	16183	0	Ejecución físic	4619.51	4534.51	6203.51	36341.11	60704.64	29.64%	141332.97	82.34%	21.76%	60.64%
		Meta financiero	233044.2	171632.28	5	Ejecución físic	1348	1347	1348	1309	5349	33.09%	16137	99.81%	33.05%	99.72%
341854-APYO Y ASISTENCIA TECNICAL TURISMO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Persona	Meta física	16183	16167	5	Ejecución física	4619.51	4534.51	5203.51	36341.11	60704.64	29.64%	141332.97	82.34%	21.76%	60.64%
		Meta financiera	233044.2	171632.28	5	Ejecución financiera	4619.51	4534.51	5203.51	36341.11	60704.64	29.64%	141332.97	82.34%	21.76%	60.64%
Eje Katun:																
Sustentabilidad Urbana y Rural																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Ordenamiento Territorial																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía																
Recursos humano capacitado y fortalecido en gestión municipal	Persona	Meta física	16183	16183	0	Ejecución físic	211757.23	115761.56	115425.58	214537.51	657481.08	37.16%	1686581.15	95.27%	60.43%	129.23%
		Meta financiero	1303925.69	1769320.89	11	Ejecución fina	1348	1348	1347	1345	5388	33.18%	16174	99.59%	33.29%	99.94%
341852-APYO Y ASISTENCIA TECNICA A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	Persona	Meta física	16183	16240	11	Ejecución física	211757.23	115761.56	115425.58	214537.51	657481.08	37.16%	1686581.15	95.27%	60.43%	129.23%
		Meta financiera	1303925.69	1769320.89	11	Ejecución financiera	211757.23	115761.56	115425.58	214537.51	657481.08	37.16%	1686581.15	95.27%	60.43%	129.23%

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas Fiscales/Financie	Inicial Anual	Vigente	Repro gramación Cuentas	Ejecución Fiscales/Financie	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance por Cuatrimestre (Meta vs. plan)	Ejecución al 3er Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er Cuatrimestre (Meta vs. plan)	% Avance por Cuatrimestre (Meta vs. plan)	% Avance Acumulado al 3er Cuatrimestre (Meta vs. plan)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						


 Alcalde Municipal

